

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 284 - 2019-MDS

Sabandía, 26 de Diciembre del 2019

VISTOS

El Informe N° 013-2019-MVEG/DOPM/GIDU/MDS del 26 de diciembre de 2019; Informe N° 027-2019-CAQA/GDU/MDS del 26 de diciembre de 2019; Informe N° 027-2019-CAQA/GDU/MDS del 26 de diciembre de 2019; Informe N° 102-2019/GPPCP/MDS del 26 de diciembre de 2019; Carta N° 156-2019-AREQUIPA/MEIRL-SO; del 13 de diciembre de 2019;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos del Gobierno Local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, así lo establece el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, y concordante el artículo II de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972;

Que, conforme a lo establecido por los artículos 6° y 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N°27972, la Alcaldía es el órgano ejecutivo del Gobierno Local, el Alcalde es el Representante Legal de la Municipalidad y su máxima Autoridad Administrativa teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 43° de esta referida Ley; las Resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo.

Que mediante la CARTA N° 156-2019-AREQUIPA/MEIRL-SO emitida por el Ing. Gustavo Quispe Calderón Supervisor de Obra, hace llegar la Valorización de Mayores Metrados N° 01 correspondiente al mes de noviembre de 2019, presentada por la empresa contratista CONSORCIO SANEAMIENTO HOCH INC. de la obra denominada: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS 07 ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL SECTOR DE UMAPALCA, DISTRITO DE SABANDIA, AREQUIPA-AREQUIPA"

Que la autorización, evaluación y aprobación de la Valorización por Mayores Metrados N° 01 de obra, se realizó por parte de la Supervisión de Obra presentada por la empresa contratista CONSORCIO SANEAMIENTO HOCH INC, indicando que: "... se presenta mayores cantidades de metrados en las diversas partidas del Expediente contratado. Estas situaciones siempre se van a presentar por la naturaleza misma del sistema contratado y que son para el contratista situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato, es decir la cantidad de metrados de as diferentes partidas previstos inicialmente no son las mismas a las finalmente ejecutadas". Y que "La ejecución de los mayores metrados de las partidas detalladas en la planilla de metrados respectivos comprenden trabajos necesarios para dar cumplimiento a las metas del proyecto. La evaluación de campo y los trabajos de gabinete se efectuaron para cuantificar los metrados de las partidas consideras en el expediente técnico"

Que, los mayores metrados generados para la obra; "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS 07 ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL SECTOR DE



UMAPALCA, DISTRITO DE SABANDIA, AREQUIPA-AREQUIPA" visto el informe de la Supervisión de Obra y la empresa contratista CONSORCIO SANEAMIENTO HOCH INC respecto a los Mayores Metrados N° 01 aprobados por el Supervisor de Obra Ing. Gustavo Quispe Calderón se muestran en la tabla N°01 del mencionado informe.



Que, revisada la última valorización presentada a la Entidad (Valorización N° 04) correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre del 2019 y comparadas con el Expediente Técnico se tiene una valorización acumulada del 100% de las partidas materia de mayores metrados, no quedando saldo por valorizar en las mismas.

Que, el monto valorizado por mayores metrados correspondiente al mes de noviembre del 2019 es de S/ 111,391.02 incluido IGV aprobado por la Supervisión de Obra.

VALORIZACION	PERIODO	VALORIZACION MENSUAL (SIN IGV)	VALORIZACION MENSUAL (INC IGV)	VALORIZACION ACUMULADA	PORCENTAJE DE INCIDENCIA	SALDO POR VALORIZAR (INC IGV)
VALORIZACION MAYORES METRADOS N° 01	NOVIEMBRE 2019	S/. 94,399.17	S/. 111,391.02	S/. 111,391.02	1.75%	S/. 0.00



Que, mediante Informe N° 027-2019-CAQA/GDU/MDS, la Gerencia de Desarrollo Urbano solicita la certificación presupuestal por el monto de S/ 111, 391.02 (Ciento Once Mil Trescientos Noventa y Uno 02/100 Soles) correspondiente al 1.75% del monto del contrato de ejecución de obra, para proceder a tramitar el pago respectivo.



Que, mediante el Informe N° 102-2019/GPPCP/MDS la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Cooperación Técnica, se otorga la Certificación de Crédito Presupuestario N° 590, según el siguiente detalle:


F. F.	05 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO:	18 CANÓN Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
OBRA:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS 07 ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL SECTOR DE UMAPALCA, DISTRITO DE SABANDIA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA
a) MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	Administración Indirecta - Contrata
b) CONCEPTO CERTIFICACION	Mayores Metrados N° 01
c) PIA / PIM:	PIM 2019
d) COSTO DIRECTO	84,284.97
e) GASTOS GENERALES	5,899.95
f) UTILIDAD	4,214.25
g) IGV	16,991.85
h) CCP 590	111,391.02



Que el mayor metrado, es el incremento del metrado de una partida prevista en el presupuesto de obra, indispensable para alcanzar la finalidad del proyecto, resultante del replanteo y cuantificación real respecto de lo considerado en el expediente técnico de obra y que no proviene de una modificación del diseño de ingeniería. Y generan continuidad en el proceso constructivo; en tanto, las partidas en ejecución tienen una secuencia y son predecesoras o antecesoras consideradas en cronograma de ejecución de obra y la no culminación genera atrasos en el plazo de ejecución de obra. Se valorizan los mayores metrados ejecutados de las partidas del presupuesto como mayores metrados a los que exceden la cantidad presentada en el expediente técnico.



Que en virtud de la directiva N° 001-2019-EF/63.01 la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) al respecto señala que, respecto a los mayores metrados de obra N° 01; esta, no modifica la concepción técnica y el dimensionamiento contenido en la ficha técnica o el estudio de preinversión que sustentó la declaración de viabilidad del proyecto; por lo tanto, la que aprueba los mayores metrados, luego de realizar la verificación y análisis correspondiente en coordinación con la división de obras públicas y mantenimiento de la municipalidad distrital de Sabandía.



Que, según el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 205, Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince (15%), numeral 205.9 a la letra indica lo siguiente: "...En los contratos de obra, los presupuestos adicionales de obra se formulan con los precios del contrato y/o precios pactados y los gatos generales fijos y variables propios de la prestación adicional para lo cual se realiza el análisis correspondiente teniendo como base o referencia el análisis de los gastos generales del presupuesto original contratado. Asimismo, se incluye la utilidad del presupuesto ofertado y el impuesto general a las ventas correspondiente".

Que, en el numeral 205.10 se indica: Cuando en los contratos suscritos bajo el sistema de precios unitarios se requiera ejecutar mayores metrados estos son autorizados por el supervisor de obra o inspector de obra, a través de su anotación en el cuaderno de obra y comunicados a la Entidad de forma previa su ejecución. El resaltado es propio.

Que, en el numeral 205.11 se indica: "El contratista mediante anotación en cuaderno de obra solicita la ejecución de mayores metrados. El Supervisor autoriza su ejecución siempre que no supere el 15% del monto del contrato original considerando el monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras restándoles los presupuestos deductivos. El monto a pagarse por la ejecución de estos mayores metrados se computa para el cálculo del límite para la aprobación de adicionales, previsto en el numeral 34.5 del artículo 34 de la ley". El resaltado es propio.

Que, en el numeral 205.12 se indica: "No se requiere aprobación previa de la Entidad para la ejecución de mayores metrados, pero si para su pago. El encargado de autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha función". El resaltado es propio.

Que, el Artículo 197 precisa las Causales de ampliación de plazo "...Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados que no provengan de variaciones del expediente técnico de obra, en contratos a precios unitarios". Para el caso, el contratista CONSORCIO SANEAMIENTO HOCH INC. A la fecha NO solicita ampliación de plazo por mayores metrados.

Que, el reglamento de la ley de contrataciones del estado Ley 30225 no señala garantía alguna por mayores metrados, con lo que, para efectos de pago NO REQUIERE CARTA DE GARANTIA para efectuarlo.

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el numeral 6 del artículo 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y demás normas pertinentes;

SE RESUELVE:


ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el pago por mayores metrados de la obra: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS 07 ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL SECTOR DE UMAPALCA, DISTRITO DE SABANDIA, AREQUIPA-AREQUIPA", cuyo presupuesto asciende a la suma de S/. S/ 111,391.02 (Ciento once Mil trescientos noventa y uno con 02/100 soles), que corresponde al 1.75% de incidencia del monto contractual original.

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR el pago a la Oficina de Administración Financiera por mayores metrados de la obra " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS 07 ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL SECTOR DE UMAPALCA, DISTRITO DE SABANDIA, AREQUIPA-AREQUIPA", cuyo presupuesto asciende a la suma de S/. S/ 111,391.02 (Ciento once Mil trescientos noventa y uno con 02/100 soles), conforme al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, a favor del Contratista CONSORCIO SANEAMIENTO HOCH INC.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR el estricto cumplimiento de la presente Resolución de Alcaldía a las áreas competentes de acuerdo a sus funciones.

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la Unidad de Secretaría General, realice la notificación correspondiente, debiendo efectuar la publicación y difusión en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Sabandía.

REGISTRESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDIA
Dr. Vidal Gonzalo Challegos Pinto
ALCALDE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDIA
Abog. David F. Zegarra Berrios
SECRETARIO GENERAL