

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 143 - 2020-MDS

Sabandía, 19 de Octubre del 2020

VISTOS

Informe N° 086-2020-GDU/MDS/GIDU/DOPM de fecha 16 de octubre de 2020; Informe N° 335-2020-MDS/GDU de fecha 16 de octubre de 2020; Memorando N° 209-2020-MDS-A de fecha 19 de octubre de 2020; el Informe N° 341-2020-MDS/GDU del 19 de octubre de 2020; Informe N° 233-2020-MDS-OPP del 19 de octubre de 2020; Memorando N° 215-2020-MDS-A del 19 de octubre de 2020; y,

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos del Gobierno Local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, así lo establece el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, y concordante el artículo II de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972;

Que, conforme a lo establecido por los artículos 6° y 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N°27972, la Alcaldía es el órgano ejecutivo del Gobierno Local, el Alcalde es el Representante Legal de la Municipalidad y su máxima Autoridad Administrativa teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 43° de esta referida Ley; las Resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo.

Que mediante la CARTA N° 079-2020-AREQUIPA/AICG&CEIRL-SO emitida por el Ing. Gustavo Quispe Calderón Supervisor de Obra, remite el Informe N° 015-2020-AREQUIPA-GQC/SO/AICG&CEIRL sobre ejecución de Mayores Metrados correspondiente al mes de setiembre de 2020, presentada por la empresa contratista Consorcio Saneamiento HOCH Inc. Con RUC N° 20198274705 de la obra denominada: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS 07 ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL SECTOR DE UMAPALCA, DISTRITO DE SABANDIA, AREQUIPA-AREQUIPA".

Que mediante la CARTA N° 105-2020-AREQUIPA/AICG&CEIRL-SO de fecha 15 de octubre de 2020 emitida por el Ing. Gustavo Quispe Calderón Supervisor de Obra, remite el Informe N° 015-2020-AREQUIPA-GQC/SO/AICG&CEIRL sobre Valorización de Mayores Metrados correspondiente al mes de setiembre de 2020, presentada por la empresa contratista de la obra denominada: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS 07 ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL SECTOR DE UMAPALCA, DISTRITO DE SABANDIA, AREQUIPA-AREQUIPA".

Que, el monto valorizado por mayores metrados correspondiente al mes de setiembre del 2020 es de S/126, 827.04 incluido IGV aprobado por la Supervisión de Obra.

VALORIZACION	PERIODO	VALORIZACION MENSUAL (SIN IGV)	VALORIZACION MENSUAL (INC IGV)	VALORIZACION ACUMULADA	PORCENTAJE DE INCIDENCIA
VALORIZACION MAYORES METRADOS N° 05	SETIEMBRE 2020	S/ 107,480.54	S/ 126,827.04	S/126, 827.04	1.99%

Que, mediante Informe N° 086-2020-GDU/MDS/GIDU/DOPM, la División de Obras Públicas y Mantenimiento de la Gerencia de Desarrollo Urbano solicita la aprobación de los Mayores Metrados N° 05 por el monto de S/ 126,827.04 (Ciento Veinte Seis Mil Ochocientos Veintisiete con 04/100 Soles) correspondiente al 1.99% del monto del contrato de ejecución de obra, para proceder a tramitar el pago respectivo, del proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS 07 ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL SECTOR DE UMAPALCA, DISTRITO DE SABANDIA, AREQUIPA-AREQUIPA" para el financiamiento de los Mayores Metrados N° 05.

Que, mediante el Informe N° 335-2020-MDS/GDU de fecha 16 de octubre de 2020, la Gerencia de Desarrollo Urbano, solicita se realice las modificaciones del PIA 2020 con aprobación del Titular de la Entidad y se destine la cantidad de S/ 126,827.04 (Ciento Veinte Seis Mil Ochocientos Veintisiete con 04/100 Soles) de la Meta 014 Mejoramiento de Camino Vecinal proyecto "Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal Las Rocas, distrito de Sabandía, Arequipa-Arequipa", la misma que cuenta con un saldo de S/. 167, 762.31 (Ciento Setenta y Siete Mil Setecientos Sesenta y Dos con 31/100 soles) para la Obra denominada "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS 07 ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL SECTOR DE UMAPALCA, DISTRITO DE SABANDIA, AREQUIPA-AREQUIPA", para el financiamiento de los mayores metrados N° 05, debido a que los proyectos en el Asentamiento Humano Las Rocas y el Asentamiento Humano Ampliación La Isla, fueron fusionados teniendo como resultado el Proyecto "Mejoramiento del Servicio de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular en el AH Las Rocas y AH Ampliación La Isla, del distrito de Sabandía, Arequipa-Arequipa", con un presupuesto de ejecución de S/. 1,712,002.79 Soles el mismo que no cuenta con financiamiento y no podrá ejecutarse en el año 2020. Además, solicita la certificación presupuestal por el monto de S/ 126,827.04 (Ciento Veinte Seis Mil Ochocientos Veintisiete con 04/100 Soles) por Mayores Metrados N° 05 aprobado por la Supervisión de la Obra, los cuales equivalen al 1.99% del monto contratado; teniendo en consideración que la suma de todos los mayores metrados equivalen al 8.42% como porcentaje de incidencia, siendo menor al 15% del monto del contrato original.

Que, mediante Memorando N° 209-2020-MDS-A de fecha 19 de octubre de 2020, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Despacho de Alcaldía autoriza los trámites solicitados por la Gerencia de Desarrollo Urbano conforme al Informe N° 335-2020-MDS/GDU de fecha 19 de octubre de 2020.

Que mediante el Informe N° 233-2020-MDS-OPP, de fecha 19 de octubre de 2020, la Jefatura de la Oficina de Planificación y Presupuesto, otorga la Certificación de Crédito Presupuestario N° 0355, según el siguiente detalle:

F. F.	05 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO:	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
OBRA:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS 07 ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL SECTOR DE UMAPALCA, DISTRITO DE SABANDIA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA
a) MODALIDAD DE EJECUCIÓN	Administración Indirecta- Contrata
b) CONCEPTO CERTIFICACION	Mayores Metrados N° 05
c) PIA / PIM	PIM 2020
d) COSTO DIRECTO	95,964.77
e) GASTOS GENERALES	6,717.53
f) UTILIDAD	4,798.24
g) IGV	19,346.50
h) CCP 168	126,827.04

Que, mediante Informe N° 341-2020-MDS/GDU de fecha 19 de octubre de 2020 la Gerencia de Desarrollo Urbano, en mérito a los informes N° 086-2020-GDU/MDS/GIDU/DOPM, N° 335-2020-MDS/GDU y N° 233-2020-MDS-OPP, solicita la aprobación de mayores metrados N° 05 por el Titular de la entidad municipal, por el monto de de S/ 126,827.04 (Ciento Veinte Seis Mil Ochocientos Veintisiete con 04/100 Soles).

Que, mediante Memorando N° 215-2020-MDS-A de fecha 19 de octubre de 2020, el Despacho de Alcaldía dispone que Secretaría General proceda con las acciones administrativas que corresponden.

Que el mayor metrado, es el incremento del metrado de una partida prevista en el presupuesto de obra, indispensable para alcanzar la finalidad del proyecto, resultante del replanteo y cuantificación real respecto de lo considerado en el expediente técnico de obra y que no proviene de una modificación del diseño de ingeniería. Y generan continuidad en el proceso constructivo; en tanto, las partidas en ejecución tienen una secuencia y son predecesoras o antecesoras consideradas en cronograma de ejecución de obra y la no culminación genera atrasos en el plazo de ejecución de obra. Se valorizan los mayores metrados ejecutados de las partidas del presupuesto como mayores metrados a los que exceden la cantidad presentada en el expediente técnico.

Que en virtud de la directiva N° 001-2019-EF/63.01 la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) al respecto señala que, respecto a los mayores metrados de obra N° 03; esta, no modifica la concepción técnica y el dimensionamiento contenido en la ficha técnica o el estudio de preinversión que sustento la declaración de viabilidad del proyecto; por lo tanto, la que aprueba los mayores metrados, luego de realizar la verificación y análisis correspondiente en coordinación con la división de obras públicas y mantenimiento de la municipalidad distrital de Sabandía.

Que, según el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 205, Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince (15%), numeral 205.9 a la letra indica lo

siguiente: "...En los contratos de obra, los presupuestos adicionales de obra se formulan con los precios del contrato y/o precios pactados y los gastos generales fijos y variables propios de la prestación adicional para lo cual se realiza el análisis correspondiente teniendo como base o referencia el análisis de los gastos generales del presupuesto original contratado. Asimismo, se incluye la utilidad del presupuesto ofertado y el impuesto general a las ventas correspondiente".

Que, en el numeral 205.10 se indica: Cuando en los contratos suscritos bajo el sistema de precios unitarios se requiera ejecutar mayores metrados estos son autorizados por el supervisor de obra o inspector de obra, a través de su anotación en el cuaderno de obra y comunicados a la Entidad de forma previa su ejecución.

Que, en el numeral 205.11 se indica: "El contratista mediante anotación en cuaderno de obra solicita la ejecución de mayores metrados. El Supervisor autoriza su ejecución siempre que no supere el 15% del monto del contrato original considerando el monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras restándoles los presupuestos deductivos. El monto a pagarse por la ejecución de estos mayores metrados se computa para el cálculo del límite para la aprobación de adicionales, previsto en el numeral 34.5 del artículo 34 de la ley". El resultado es propio.

Que, en el numeral 205.12 se indica: "No se requiere aprobación previa de la Entidad para la ejecución de mayores metrados, pero si para su pago. El encargado de autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha función". El resultado es propio.

Que, el Artículo 197 precisa las Causales de ampliación de plazo "...Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados que no provengan de variaciones del expediente técnico de obra, en contratos a precios unitarios".

Que, el reglamento de la ley de contrataciones del estado Ley 30225 no señala garantía alguna por mayores metrados, con lo que, para efectos de pago NO REQUIERE CARTA DE GARANTIA para efectuarlo.

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el numeral 6 del artículo 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y demás normas pertinentes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el pago por mayores metrados N° 05, correspondiente al mes de setiembre de 2020, de la obra: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS 07 ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL SECTOR DE UMAPALCA, DISTRITO DE SABANDIA, AREQUIPA-AREQUIPA", cuyo presupuesto asciende a la suma de S/ 126,827.04 (Ciento Veinte Seis Mil Ochocientos Veintisiete con 04/100 Soles), que corresponde al 1.99% de incidencia del monto contractual original.


ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR el pago a la Oficina de Administración Financiera por mayores metrados N° 05, correspondiente al mes de setiembre de 2020, de la obra " MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS 07 ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL SECTOR DE UMAPALCA, DISTRITO DE SABANDIA, AREQUIPA-AREQUIPA", cuyo presupuesto asciende a la suma de S/ 126,827.04 (Ciento Veinte Seis Mil Ochocientos Veintisiete con 04/100 Soles), conforme al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, a favor del Contratista CONSORCIO SANEAMIENTO HOCH INC. con RUC N° 20198274705.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR el estricto cumplimiento de la presente Resolución de Alcaldía a las áreas competentes de acuerdo a sus funciones.

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la Unidad de Secretaría General, realice la notificación correspondiente, debiendo efectuar la publicación y difusión en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Sabandía.

REGISTRESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDIA
Dr. Vidal González Gallegos Pinto
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDIA
Abog. David F. Zeparra Benitos
SECRETARIO GENERAL

